



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Ampliação da CEMEI "Maria Helena Capelini Rodrigues" - 04 Salas e 02 Banheiros
LOCAL: Rua Clodoaldo Bernava, Nº 305 - Parque Residencial Zangaletti II

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM (R\$)	MESES			TOTAL GERAL	TOTAL %
			1. MÊS	2. MÊS	3. MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.887,87	7.887,87 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 7.887,87	1,71
2	INFRAESTRUTURA	47.032,08	47.032,08 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 47.032,08	10,19
3	SUPERESTRUTURA	54.566,18	54.566,18 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 54.566,18	11,82
4	ALVENARIA	27.721,96	27.721,96 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 27.721,96	6,01
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	10.214,38	0,00 0,00%	10.214,38 100,00%	0,00 0,00%	R\$ 10.214,38	2,21
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	26.802,66	0,00 0,00%	26.802,66 100,00%	0,00 0,00%	R\$ 26.802,66	5,81
7	COBERTURA	70.656,62	0,00 0,00%	63.590,95 90,00%	7.065,66 10,00%	R\$ 70.656,62	15,31
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	32.542,61	0,00 0,00%	6.508,52 20,00%	26.034,09 80,00%	R\$ 32.542,61	7,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.392,06	0,00 0,00%	5.878,41 20,00%	23.513,65 80,00%	R\$ 29.392,06	6,37
10	REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES	56.769,93	14.192,48 25,00%	31.223,46 55,00%	11.353,99 20,00%	R\$ 56.769,93	12,30
11	PISOS INTERNOS/ RODAPÉS/ PEITORIS	45.464,60	0,00 0,00%	11.366,15 25,00%	34.098,45 75,00%	R\$ 45.464,60	9,85
12	FORRO	4.725,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.725,53 100,00%	R\$ 4.725,53	1,02
13	VIDROS	3.740,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.740,67 100,00%	R\$ 3.740,67	0,81
14	PINTURA	34.920,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.920,97 100,00%	R\$ 34.920,97	7,57
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.046,26	0,00 0,00%	1.809,25 20,00%	7.237,01 80,00%	R\$ 9.046,26	1,96
TOTAL DA OBRA		461.484,38				461.484,38	100,00
VALOR MENSAL			151.400,58	157.393,80	152.690,01		
PORCENTAGEM			32,81	34,11	33,09		
VALOR ACUMULADO			151.400,58	308.794,37	461.484,38		
PORCENTAGEM ACUMULADA			32,81	66,91	100,00		

Dois Córregos, 24 de julho de 2018.

FRANCISCO CARLOS SYLVESTRE JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA.: 506.922.965-4
ART.: 28027230180886396