



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação Asfáltica

LOCAL: Avenida Gofredo Schelini - Portal de Dois Córregos - Dois Córregos/SP.

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	MESES			TOTAL GERAL	TOTAL %
			1. MÊS	2.MÊS	3. MÊS		
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 2.154,12	2.154,12 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 2.154,12	1,74
2.0	Terraplenagem	R\$ 19.842,29	19.842,29 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 19.842,29	16,04
3.0	Guias e Sarjetas	R\$ 12.547,87	12.547,87 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 12.547,87	10,14
4.0	Pavimentação	R\$ 82.255,32	0,00 0,00%	41.127,66 50,00%	41.127,66 50,00%	R\$ 82.255,32	66,50
5.0	Recapeamento Asfáltico	R\$ 6.896,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.896,53 100,00%	R\$ 6.896,53	5,58
TOTAL DA OBRA		123.696,13				R\$ 123.696,13	100,00
VALOR MENSAL			34.544,28	41.128,16	48.024,69		
PORCENTAGEM			27,93	33,25	38,82		
VALOR ACUMULADO			34.544,28	41.128,16	82.568,97		
PORCENTAGEM ACUMULADA			27,93	61,18	100,00		

FRANCISCO CARLOS SYLVESTRE JÚNIOR
Engº Civil - CREA 506.922.965-4
ART Nº. 28027230180327423