



MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiários na EMEI "Maria José Scarpim"

LOCAL: Rua Wady Chaddad, nº 20 - Jardim Paulista - Dois Córregos/SP

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	MESES						TOTAL GERAL	TOTAL %
			1. MÊS	2. MÊS	3. MÊS	4. MÊS	5. MÊS	6. MÊS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.889,64	29.889,64 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 29.889,64	3,60
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 40.853,41	40.853,41 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 40.853,41	4,92
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 76.909,81	49.991,38 65,00%	26.918,43 35,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 76.909,81	9,26
4.0	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 36.047,20	23.430,68 65,00%	12.616,52 35,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 36.047,20	4,34
5.0	COBERTURA	R\$ 255.311,74	0,00 0,00%	178.718,22 70,00%	76.593,52 30,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 255.311,74	30,75
6.0	ESQUADRIAS E COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 52.861,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.572,24 20,00%	10.572,24 20,00%	31.716,72 60,00%	0,00 0,00%	R\$ 52.861,21	6,37
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 36.200,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.290,31 45,00%	19.910,38 55,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 36.200,69	4,36
8.0	PISOS / RODAPÉS E PEITORIL	R\$ 72.253,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.675,90 30,00%	50.577,11 70,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 72.253,01	8,70
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.538,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.653,83 10,00%	5.307,66 20,00%	5.307,66 20,00%	13.269,15 50,00%	R\$ 26.538,31	3,20
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.202,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.920,22 10,00%	5.840,44 20,00%	5.840,44 20,00%	14.601,10 50,00%	R\$ 29.202,20	3,52
11.0	PINTURA	R\$ 59.185,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.185,39 100,00%	R\$ 59.185,39	7,13
12.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 513,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	513,34 100,00%	R\$ 513,34	0,06
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 105.907,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.772,15 30,00%	74.135,02 70,00%	0,00 0,00%	R\$ 105.907,17	12,76
14.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 8.572,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.572,20 100,00%	R\$ 8.572,20	1,03
TOTAL DA OBRA		830.245,31							R\$ 830.245,31	100,00
VALOR MENSAL			144.165,10	218.253,17	130.706,03	123.979,98	116.999,84	96.141,19		
PORCENTAGEM			17,36	26,29	15,74	14,93	14,09	11,58		
VALOR ACUMULADO			144.165,10	362.418,27	493.124,30	617.104,29	734.104,13	830.245,31		
PORCENTAGEM ACUMULADA			17,36	43,65	59,40	74,33	88,42	100,00		

Dois Córregos, 28 de fevereiro de 2020

FRANCISCO CARLOS SYLVESTRE JÚNIOR
Engº Civil - CREA 506.922.965-4
ART Nº.