



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção de um Centro de Atendimento Educacional Especializado
LOCAL: Avenida Helcy Bueno Faulin, S/Nº - Jardim Marina

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM (R\$)	MESES					TOTAL GERAL	TOTAL %
			1. MÊS	2. MÊS	3. MÊS	4. MÊS	5. MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.710,64	3.710,64 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 3.710,64	1,77
2	INFRAESTRUTURA	21.554,10	21.554,10 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 21.554,10	10,27
3	SUPERESTRUTURA	26.221,75	10.488,70 40,00%	15.733,05 60,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	R\$ 26.221,75	12,49
4	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	16.994,93	849,75 5,00%	10.196,96 60,00%	3.398,99 20,00%	2.549,24 15,00%	0,00 0,00%	R\$ 16.994,93	8,09
5	COBERTURA	22.778,44	0,00 0,00%	5.694,61 25,00%	14.805,99 65,00%	2.277,84 10,00%	0,00 0,00%	R\$ 22.778,44	10,85
6	ESQUADRIAS E COMPONENTES ESPECIAIS	23.852,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.577,83 15,00%	13.118,73 55,00%	7.155,67 30,00%	R\$ 23.852,23	11,36
7	REVESTIMENTOS	23.749,79	4.749,96 20,00%	5.224,95 22,00%	10.212,41 43,00%	3.562,47 15,00%	0,00 0,00%	R\$ 23.749,79	11,31
8	PISOS / RODAPÉS E PEITORIL	15.447,26	3.861,82 25,00%	0,00 0,00%	2.317,09 15,00%	6.178,90 40,00%	3.089,45 20,00%	R\$ 15.447,26	7,36
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.291,48	0,00 0,00%	2.143,72 15,00%	0,00 0,00%	6.431,17 45,00%	5.716,59 40,00%	R\$ 14.291,48	6,81
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22.343,05	0,00 0,00%	2.234,31 10,00%	6.702,92 30,00%	4.468,61 20,00%	8.937,22 40,00%	R\$ 22.343,05	10,64
11	PINTURA	17.723,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.658,49 15,00%	15.064,78 85,00%	R\$ 17.723,27	8,44
12	SERVIÇO COMPLEMENTARES	1.306,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.306,44 100,00%	R\$ 1.306,44	0,62
TOTAL DA OBRA		209.973,38						209.973,38	100,00
VALOR MENSAL			45.214,96	41.227,60	41.015,22	41.245,45	41.270,15		
PORCENTAGEM			21,53	19,63	19,53	19,64	19,65		
VALOR ACUMULADO			45.214,96	86.442,56	127.457,78	168.703,23	209.973,38		
PORCENTAGEM ACUMULADA			21,53	41,17	60,70	80,35	100,00		

Dois Córregos, 18 de maio de 2020.

Francisco Carlos Sylvestre Júnior
CREA Nº. 506.922.965-4
ART:28027230200549209